

# 齐陵街道 0.45 万亩高标准农田指挥部信笺

## 齐陵街道 0.45 万亩高标准农田工程

### 会议纪要

(第十二次会议)

#### 一、会议时间

2022 年 10 月 18 日

#### 二、会议地点

齐陵街道高标准农田指挥部

#### 三、参会范围

指挥部全体工作人员、项目部主要负责人及资料员、监理方工作人员，齐陵街道各相关村党支部书记

#### 四、会议议程及内容

(一)街道党工委委员刘燕同志听取高标准农田项目进展情况，作重点强调：当前进入工程尾期，时间紧、任务重，务必提高站位认识，以 10 月 20 日为节点，保障项目主体完工。要求街道自我查验问题要在验收组到来之前一一整改到位，涉及项目零星工程，完成细节修缮迅速清零，以高标准、严要求达到项目的验收标准。

(二)街道水利站长刘焕森同志汇报当前项目整体进展，对查验问题与项目方逐项分析，要求在监理的监督下，按时间要求主体项目完结，在井房、变电箱等位置按照要求进行项目标识。项目方要完成实际工程量的统计，不能施工的报捷，并清算出结余资金。所有开槽部位路肩在恢复的同时必须再夯实。

(三)监理方对项目整体工程完工及上报进度做了安排，找准滞后点，保质、保量、保工期，不遗余力的对项目进行完结。工程后

期现场进度与影像资料和产品资料要步调一致，要求资料员万无一失的将材料整理归档，以备审计和验收。

## 五、上周工作完成情况及本周工作任务

见附件《上周周报》

---

本期发：街道全体班子成员、指挥部全体成员、各相关村居

编辑：王艳丽

审签：刘燕

---

联系电话：7088080

# 上周周报

临淄区齐陵街道 0.45 万亩高标准农田建设项目

## 上周完成情况：

### 一、田间道路工程

1、梁家终村 1#、2#、3#机耕路路肩完成，刘家终村 1#机耕路路肩完成；

2、齐家终村机耕路砼浇筑完成 344m；

### 二、管道工程

梁家终村管道铺设完成 14180m，齐家终村管道铺设完成 6200m，南山管道铺设完成 4200m，北山东管道铺设完成 6300m，刘家终村铺设管道完成 10100m，淄河村管道铺设完成 4200m。

**到目前为止共计完成约:45180m**

### 三、管井工程

刘家终村、梁家终村井房封顶完成。

### 四、泄水井，排气井，阀门井

现泄水井、排气井、阀门井底板钢筋绑扎和砼浇筑共完成 35 个。

**完成情况：按周计划完成**

## 本周工作计划：

1、梁家终村管道铺设完成 16198m，齐家终村管道铺设完成 11327m，南山管道铺设完成 6641m，北山东管道铺设完成 6974m，刘家终村铺设管道 11538m，北山西村铺设管道 2246m，淄河村铺设管道 6299m

2、梁家终村，刘家终村新建井房完成

3、齐家终村机耕路砼浇筑完成

需协调解决的问题：无

2022-10-18 山东鲁信建设有限公司