

# 临淄区朱台镇、敬仲镇农业水价综合改革 项目（一期）设施配套工程

## 验收意见书

项目名称：临淄区朱台镇、敬仲镇农业水价  
综合改革项目（一期）设施配套工程

建设单位：临淄区朱台镇、敬仲镇农业水价  
综合改革项目（一期）设施配套工程建设管理处

组织验收单位：淄博市水利局

验收日期：2019年9月18日

## 项目基本情况

项目名称	临淄区朱台镇、敬仲镇农业 水价综合改革项目（一期） 设施配套工程		验收时间	2019年9月18日		
建设单位	临淄区朱台镇、敬仲镇农业 水价综合改革项目（一期） 设施配套工程建设管理处		项目负责人	梁天文		
项目所在地	朱台镇、敬仲镇					
开工时间	2019年2月16日		竣工时间	2019年3月28日		
施工单位	淄博市临淄区水利局机井队 山东锋士信息技术有限公司		产权单位	朱台镇、敬仲镇政府		
主要建设内容	置换机井 33 眼，其中朱台镇 17 眼，敬仲镇 16 眼；建设乡镇信息平台 2 座，朱台镇、敬仲镇各一座；安装机井设备水量、电量采集系统 107 套，其中朱台镇 57 套，敬仲镇 50 套。项目批复总投资 175 万元，其中中央财政资金 73 万元，省财政 19 万元，市财政 39 万元，区配套 44 万元。					
项目资金 (万元)	完成总投资 171.09 万元					
	中央 补助资金	省级 补助资金	市配套 资金	县配套 资金	群众 集资	自筹 资金
	73	19	39	40.09		

## 验收意见及结论

2019年9月18日，淄博市水利局委托淄博市水利勘测设计院对临淄区朱台镇、敬仲镇农业水价综合改革项目（一期）设施配套工程进行了验收，专家组通过查看现场、审阅相关工程资料，形成意见如下：

1、严格按照批复的实施方案，完成了所有建设内容。工程建设质量符合施工规范标准和设计要求。共完成置换机井33眼，其中朱台镇17眼，敬仲镇16眼；乡镇信息平台2座，朱台镇、敬仲镇各一座；安装机井设备水量、电量采集系统107套，其中朱台镇57套，敬仲镇50套。项目完成总投资171.09万元，其中中央财政资金73万元，省财政19万元，市财政39万元，区配套40.09万元。

2、根据现场查看，工程建设质量符合施工规范标准和设计要求，施工精细，外形美观，无质量问题。

3、项目建设组织机构健全，实行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，工程档案资料齐全，整理规范。

4、项目资金使用管理规范，资金及时足额到位。

5、项目验收资料齐全，分类清晰，符合归档要求。

综上所述，验收组在查看现场，听取建设各方汇报，查阅竣工验收资料的基础上，进行了认真评议，符合验收要求，通过验收。

验收组长（签字）：



2019年9月18日