2023年《政府工作报告》重点工作8月份完成情况通报表

序号	年度目标任务	8月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
1	地区生产总值增长5.5%以上，一般公共预算收入增长6%以上，固定资产投资增长10%以上，居民人均可支配收入增长5.5%左右，社会消费品零售总额增长5%以上，全面完成上级下达的节能减排约束性指标。	一般公共预算收入增长1.5%，固定资产投资增长20%。	**部分完成。**一般公共预算收入同比增长6.29%；**固定资产投资同比下降8.7%。**	郭克华 贾继元 房美男 于海南	区发改局（牵头） 区财政局 区商务局 临淄生态环境分局 区统计局提供数据
2	聚焦4条化工主导产业链，突出抓好齐鲁石化100万吨乙烯、睿霖化工烷烃综合利用和烯烃一体化、聚合顺50万吨尼龙新材料等项目建设，推动产业链条高端化、差异化发展。	**睿霖化工：**用地组卷，开展规划设计。**聚合顺尼龙新材料：**继续基础施工。	**完成。睿霖化工：**因睿霖化工项目调整，目前根据省自然资源厅审查意见对成片开发方案进行修改；同步用地组卷，目前征收预公告已完成公示；进行基础图纸设计。**聚合顺尼龙新材料：**继续基础施工。	郭克华 高　晋	区发改局 齐鲁化工区管委会 区自然资源局
3	聚焦5条新兴产业链，全力保障大数据产业园、齐鲁氢能产业园、电科北方集成电路新材料产业园等园区规划建设，加快信创生态基地、众联能创高端零部件生产基地、现代庆炀工业机器人等项目进度，不断积聚产业势能。	1.成片开发方案批复。2.督促项目进度，发现问题及时交办。	**部分完成。1.因睿霖化工项目调整，目前根据省自然资源厅审查意见对成片开发方案进行修改。**2.全面梳理齐鲁氢能产业园、电科北方、齐都机器人等项目存在问题，每周调度报区委区政府主要领导。	郭克华 贾继元 高　晋 于海南	区发改局(牵头） 临淄经济开发区管委会 区自然资源局 临淄规划管理办公室 区投资促进中心 区大数据中心

序号	年度目标任务	8月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
4	聚焦6大传统产业集群，规划建设高分子产业园、专用化学品产业园等专业园区，抓好稀土企业搬迁、齐都药业原料药等项目建设，增塑产业集群发展新优势。	**高分子产业园：**完成分期施工图设计60%，进场勘测。**专用化学品产业园、稀土企业搬迁：**1.编制专用化学品产业园区发展规划。2.山东盛和新材料完成分析楼施工。	**完成。高分子产业园：**完成分期施工图设计80%，已进场勘测。**专用化学品产业园、稀土企业搬迁：**1.完成专用化学品产业园区发展规划编制。2.山东盛和新材料产品仓库及分析楼施工已完成，进行车间、仓库、配电室等施工。	郭克华 房美男	区财政局 齐鲁化工区 区工信局 区发改局
5	集中实施50个市区重点技改项目，实现规上工业企业技改全覆盖。	力争项目年度投资完成率达到60%以上。	**完成。**项目年度投资完成率达65%。	郭克华 房美男	区工信局
6	力争规上工业总产值突破3000亿元、增长10%以上。	对29个行业大类进行增加值分析。	**完成。**截至8月底，我区规上工业涉及27个行业大类，其中9个行业增加值实现增长，18个行业增加值下降。	郭克华 房美男	区工信局
7	深入实施现代服务业突破发展三年行动计划，力争规上服务业营业收入增长10%以上。	规上服务业营业收入完成同比增长15%左右。	**未完成。1-7月份规上服务业营业收入实际完成同比增速1.2%；预计1-8月份完成同比增速1.9%左右。**	郭克华	区发改局
8	进一步完善物流基础设施，积极发展“互联网+交通运输”，打造更加智慧畅通的物流体系。	**冷链仓储物流项目二期：**中央厨房及1#2#3#加工中心灰土换填完成50%，开始基础施工。**物流体系：**帮扶多式联运企业，争取上级扶持政策。	**部分完成。冷链仓储物流项目二期：因缺乏资金，尚未解决土地指标。物流体系：**推动正本物流集团有限公司多式联运“一单制”试点项目建设。山东齐鲁正本物流园被国家发展改革委、自然资源部确定为第四批示范物流园区。	郭克华 高　晋	区发改局 区交通运输局

序号	年度目标任务	8月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
9	依托化工产品资源优势，推动齐鲁国际塑化城、齐锦程等企业协同发展，做大供应链金融。	**供应链金融：**创新供应链金融产品；推动金融机构拓展动产统一登记和公示服务范围。	**完成。供应链金融：**创新供应链金融产品；推动金融机构拓展动产统一登记和公示服务范围。	郭克华 于海南	区发改局 区商务局 金岭回族镇政府 人民银行临淄支行
10	加快奥德隆国际广场、希尔顿·欢朋酒店等项目建设，丰富鱼盐里、方正2009等功能业态，释放更多消费需求。	**奥德隆国际广场：**人员招聘，个别优化布局，店面装修；预计累计完成年度投资5100万元。**希尔顿·欢朋酒店：**主体施工至四层。	**部分完成。奥德隆国际广场：**进行人员招聘、店面招商及装修等工作，累计完成年度投资5100万元。**希尔顿·欢朋酒店：建至正负零层。**	郭克华 贾继元 于海南	区发改局 区商务局 区大数据中心
11	助力市场主体加速壮大，新增市场主体1万户以上。	争取新设立市场主体达6800户。	**完成。**截至8月底，新增市场主体6803户。	贾继元 房美男	区行政审批服务局（牵头） 区市场监管局
12	积极培育发展“小升规”种子企业，力争新增“四上”企业100家。	及时跟踪在库企业生产经营情况，积极引导企业入库，做到应入尽入、应统尽统。	**完成。**8月份新增8家规上企业，其中工业1家、建筑业4家、批发业1家、零售业1家、房地产1家。1-8月份，全区共新增四上单位17家，其中工业5家、建筑业5家、批发业3家、零售业1家、餐饮业1家、服务业1家、房地产1家。	郭克华 贾继元 房美男 高 晋 于海南	区统计局（牵头） 区发改局 区工信局 区商务局 区住建局 区文旅局 区科技局 区交通运输局
13	支持企业深耕主业，完善优质企业梯度培育体系，新培育市级以上瞪羚、单项冠军、“专精特新”企业18家。	开展重点专精特新“小巨人”申报。	**完成。**推荐重点企业11家申报专精特新“小巨人”。	郭克华 房美男	区工信局
14	加大重点企业培育辅导力度，全力支持企业挂牌上市。	组织优质企业积极申报2023年市级重点后备企业。	**完成。**组织区内骨干企业17家申报2023年市级重点后备企业，正在等待市级审核。	郭克华	区发改局

序号	年度目标任务	8月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
15	深化“亩产效益”评价，扎实开展低效闲置用地、“三未”土地处置盘活攻坚行动，保障项目用地1000亩以上。	**亩产效益：**完成“亩产效益”评价改革，并公布评价结果。**低效闲置用地、“三未”土地：**累计处置盘活570亩。	**部分完成。亩产效益：根据省、市方案时序进度，已完成“亩产效益”数据核对，尚未公布评价结果。低效闲置用地、“三未”土地：**截至8月底，已盘活低效闲置用地572亩。	郭克华 房美男 高 晋	区工信局 区自然资源局
16	争取上级专款、专项债券、政策性贷款等各类资金50亿元以上，为项目建设和企业发展注入金融活水。	累计争取上级资金36.4亿元。其中，上级专款及专项债券11.7亿元、政策性贷款出款24.7亿元。	**未完成。累计争取上级资金23.45亿元，其中，上级专款及专项债券10.35亿元（专款3.78亿元；专项债券6.57亿元），政策性贷款出款13.2亿元（2022年度土地综合整治项目出款3.4亿；南部山区废弃矿坑南区西段综合整治与大宗固体废弃物综合利用项目出款2.8亿；合里片区城市更新项目出款3.6亿；临淄区智慧农业示范基地项目出款3.3亿；恒兴流贷业务出款950万）。**	郭克华 贾继元 房美男 崔 赟 高 晋 于海南	区财政局 （牵头） 区发改局 区教体局 区科技局 区工信局 区民政局 区自然资源局 区住建局 区交通运输局 区水利局 区农业农村局 区商务局 区文旅局
17	聚焦产业转型升级、“两新一重”等关键领域，精心谋划储备一批强基础、利长远、增动能的优质项目。	已开工省级重点项目投资完成率达70%。	**完成。**本年度省级重点项目总投资86.8亿元，已完成61.6亿元，投资完成率70.97%。	郭克华	区发改局
18	完成扩区增容，加快土地平整，建成投用纵三路公共管廊、危化品停车场，实施翔晖路南延、昌国路东延道路工程，完善“一网十联”数字化平台功能，着力打造高端绿色循环智慧化工园区。	1.落实昌国路东延、危化品停车场地上附属物补偿及拆除相关资金。2.完成翔晖路南延（工业园中路至横四路段）1060米场地平整任务的60%。	**完成。**1.正在对接落实昌国路东延、危化品停车场地上附属物补偿及拆除相关资金。2.已完成翔晖路南延（工业园中路至横四路段）1060米场地平整任务的60%。	郭克华	齐鲁化工区管委会

序号	年度目标任务	8月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
19	实施突破发展专项行动，科学编制产业发展规划和控制性详细规划，新建标准厂房15万平方米，有力推动10个专业园区做大做强。	工业机器人产业基地开工。	**完成。**基地一期现代庆炀5000台工业机器人项目已完成设备安装；二期项目正在推进土地手续办理、产业基金组建及园区招商工作。	贾继元	临淄经济开发区管委会
20	全面加强基础设施建设，积极搭建研发创新、投资运营“双平台”，加快现代种业、预制食品、仓储物流产业发展步伐，努力创建国家级农业高新技术产业示范区。	利用平台公司办理专项债及项目贷工作，对接区高标准农田项目。做好2个小麦新品种省审筹备。	**部分完成。预制食品产业园项目因落地项目未达预期，后续手续目前暂缓办理。**禾丰种业完成齐民18、齐民22两个小麦新品种的省审工作。	于海南	淄博省级农业高新技术产业示范区管委会
21	聚焦一二三产融合、“456”产业链群、现代服务业等重点领域，综合运用产业链招商、以商招商、园区招商、基金招商等方式，提高招引精准度和成功率。	三季度进行大数据产业园、集成电路新材料、新能源等新兴产业链板块专项对接服务，组织开展外出招商活动不少于1次，签约项目不少于1个。	**完成。**针对新兴产业链板块外出招商6次，拜访企业、机构30家，对接项目14个，新签约项目20个。	郭克华 房美男 于海南	区投资促进中心 （牵头） 区工信局 各产业链工作专班
22	建立招引项目从签约到落地投产全过程跟踪服务机制，打造项目落地“快车道”，力争引进过亿元项目55个，到位省外资金95亿元。	开展招商项目走访对接。当月引进过亿元项目5个，省外到位资金7.9亿元。引进过亿元项目累计37个，省外到位资金累计63.4亿元。	**完成。**当月新引进过亿元项目5个，省外到位资金9.7亿元。新引进过亿元项目累计37个，省外到位资金累计66.3亿元。	于海南	区投资促进中心
23	加快国企市场化转型，整合优化国有资源资产，提高国企专业化运作能力。创新投融资体制，更好发挥国有平台公司作用，扩大政策性融资规模。	启动新集团公司评级工作。	**完成。**区文旅公司、齐兴发展集团均启动评级工作。	郭克华	区财政局

序号	年度目标任务	8月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
24	深化户籍制度改革，全面放开城镇落户限制，畅通入乡返乡落户渠道，保障好进城落户农村人口合法权益。	重点针对来我区就业创业的各类人才落户需求，做到能落则落、应落尽落。指导各镇、街道健全完善组织章程。	**完成。**办理人才落户2人。下发《进一步规范农村集体经济组织运行和管理的通知》，指导村（社区）对原有的集体经济组织章程进行修订完善。全区农村不动产已完成确权登记，权籍调查和确权登记率达100%，不动产证书均已发放到户。	郭克华 孙胜利 崔 赟 高 晋 于海南	临淄公安分局 (牵头） 区发改局 区人社局 区自然资源局 区农业农村局
25	深化公共资源交易平台整合共享，积极融入公共资源交易区域一体化发展格局。	开展区域内中介机构从业人员第3期业务技能培训。重点加强与省内各市和沿黄河流域城市的远程评标合作。	**完成。**已开展区域内中介机构从业人员第3期业务技能培训。8月份完成省内远程异地评标项目3宗，与胶州市签订了远程异地合作协议。	郭克华	临淄公共资源交易中心
26	加快推进高新技术企业“双培育”工程，高新技术企业发展到170家以上，高新技术产业产值突破1500亿元，科技研发投入占比提高到2.87%以上。	与上对接了解考核指标情况；筹备第三批高企申报。	**完成。**完成第二批高企申报，本批次共申报企业29家。筹备第三批高企申报。	贾继元	区科技局
27	实施企业创新平台“扩量提质”工程，新增市级以上创新平台10家。	补充申报材料。	**完成。**完成全年任务目标，已建设市级以上创新平台14家。	郭克华 贾继元 房美男 崔 赟	区发改局 区工信局 区科技局 区人社局
28	用好市“人才金政50条”，认真落实创业扶持、生活补贴等优惠政策，新引进高层次人才40人、大学生4500人、技能人才700人。	1.累计发放创业担保贷款4000万元。2.协助组织“三支一扶”大学生招募。3.累计引进大学生2700人。	**完成。**1.累计发放创业担保贷款5993.9万元。2.对45人进行“三支一扶”资格复审，经面试、体检后，对10名合格人员进行档案审查。3.累计引进大学生2762人。	崔 赟	区人社局 （牵头） 区委组织部

序号	年度目标任务	8月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
29	高水平举办“院士专家进临淄”“揭榜挂帅”等活动，深化与知名高校、一流科研团队合作，新增产学研项目10个。	**产学研项目：**提交项目申报书。	**完成。产学研项目：**泰山产业领军人才工程项目2个、“WZSB”计划项目3个已进入省级评审阶段；乡村振兴科技创新提振行动计划项目3个、农业良种工程项目1个已通过专家评审，等待省级现场考察；省重点研发计划项目2个已完成省级视频答辩。	贾继元	区科技局
30	加强知识产权全链条保护，争创省级知识产权强县。	组织做好中国专利奖、山东省新旧动能专利奖、国家知识产权优势示范企业申报。	**完成。**组织申报省级知识产权保护示范区和国家知识产权强县建设试点县。组织企业3家进入山东省新旧动能转换高价值专利奖复赛；组织企业8家申报国家知识产权优势企业、1家申报国家示范企业。	贾继元	区市场监管局
31	实施海外市场开拓行动，抢抓“一带一路”、RCEP等贸易新机遇，积极帮助支持企业拓展海外市场。支持鑫泰石化等企业大宗商品进口，引导齐翔腾达、蓝帆医疗扩大产品出口，鼓励天辰齐翔、峻辰新材料开展外贸业务，保持外贸稳定增长。	开展跨境电商知识、外贸专项扶持政策等培训活动。	**完成。**已开展线上培训2次，内容包含跨境电商、海外仓、市场采购贸易等新模式的支持政策和监管措施。	于海南	区商务局
32	重点抓好英朗科技、韩国现代、林德气体等一批外资企业项目，力争年内引进外资8000万美元。	掌握各项目到资进度，做好一对一跟踪，保证全年资金按时间节点到位。	**完成。**1-8月完成实际使用外资4870万美元，同比增长73.8%。	于海南	区商务局
33	积极参与跨国公司领导人青岛峰会、淄博齐商大会等活动，大力发展跨境电商，引进一批优质投资者和优质项目。	跟进青岛峰会和鲁港经济合作洽谈会的后续进展。开展跨境电商知识、外贸专项扶持政策等培训活动，提高外贸企业积极性。	**完成。**跨国公司领导人青岛峰会将于10月10日-12日在青岛召开，现已开展嘉宾邀请等活动。开展跨境电商专题培训，围绕产业转型、开拓线上渠道等主题进行经验分享。	于海南	区商务局

序号	年度目标任务	8月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
34	支持龙头企业境外投资、跨国并购，培育具有全球资源整合能力的本土跨国公司。	调研本土跨国公司培育名单企业英科医疗、英科环保。	**完成。**对英科医疗、英科环保进行调研，积极筹划、培育争取其中1家能够进入山东省本土跨国公司认定名单。	于海南	区商务局
35	深化与驻地央企融合发展，在产业升级、安全环保、民生保障等重点领域开展更深层次交流合作，实现共建共赢。	推动与大型央企对接的交流合作项目，探索融合发展模式，实现共建共赢。	**完成。**协调跟进25万吨/年聚丙烯、100万吨/年乙烯转型升级、1000万吨/年常减压装置“鲁油鲁炼”和煤电机组替代改造等4个企地协作项目进展。目前聚丙烯项目进行文物考古发掘工作，乙烯转型升级和“鲁油鲁炼”项目在中石化总部论证待批。	郭克华 贾继元 房美男	区发改局（牵头） 区工信局 区应急管理局 临淄生态环境分局
36	抢滩数字经济新蓝海，大力发展电子信息制造、软件信息技术服务新业态，扶持壮大数字产业规模，力争数字经济核心产业增加值提升20%以上。	组织申报“四强”支持政策和软件工程技术中心。	**完成。**推荐爱特云翔申报2023年山东省软件工程技术中心，联合国家超级计算济南中心申报山东省工业大数据中心体系（化学材料边缘中心）。	郭克华 贾继元 房美男 于海南	区工信局（牵头） 区发改局 区大数据中心 区投资促进中心 临淄经济开发区管委会
37	发挥东道智能产业数字化促进中心示范引领作用，新培育一批“5G+工业互联网”应用智慧工厂、智能车间，打造一批优秀应用场景。	开展两化融合评估诊断。	**完成。**组织开展2023年度两化融合和数字化转型自评估自诊断，力争覆盖全部规模以上工业企业，为企业数字化转型提供技术支持。	郭克华 房美男	区工信局
38	建成城市运行指挥中心，构建“1+1+3+N”架构体系，通过新型智慧城市四星级试点验收。	**指挥中心：**与各使用单位逐一对接软件平台模块功能，进行实时调整优化。**试点验收：**及时对接省四星级新型智慧城市验收2023年新标准。	**完成。指挥中心：**已与各使用单位逐一对接软件平台模块功能，进行了实时调整优化。**试点验收：**及时对接省四星级新型智慧城市验收2023年新标准。	贾继元	区大数据中心

序号	年度目标任务	8月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
39	结合“三区三线”划定和国土空间规划编制，按照“东拓、西联、南优、北进”城市发展思路，高起点编制城区、功能区、镇区控制性详细规划，以科学规划理念引领高品质城市建设。	进行城区控制性详细规划调研，配合功能区、镇政府编制控制性详细规划。	**完成。**总体规划尚未批复，做好城区控制性详细规划前期工作，配合临淄经开区编制园区控制性详细规划。	高 晋	临淄规划管理办公室
40	统筹推进“多规合一”实用型村庄规划编制，优化乡村“三生”空间。	积极配合各镇、街道编制报批村庄规划。	**完成。**召开临淄区国土空间规划委员会第1次会议，审议通过朱台镇耿家坡村、敬仲镇东苇村等8个村村庄规划。	高 晋	临淄规划管理办公室
41	完成城区总体城市设计，加强重点片区样板打造，积极探索土地“带方案出让”，以点带面提升城市空间舒适度、宜居度和时尚度。	征询部门意见，完善城区总体城市设计方案。	**完成。**依据各部门意见，进一步修改完善临淄城区城市设计方案。	高 晋	临淄规划管理办公室
42	加速临淄火车站改造，有序推进站场、站房综合体和站前广场建设。	**站房综合体：**地基与基础工程完成90%。**站场部分：**工程施工完成20%。**站前广场：**地下车库（包含车库、出入口及卫生间等相关配套设施）完成10%。	**完成。站房综合体：**完成文物发掘，办理文物选址意见，地基与基础工程已完成90%。**站场部分：**工程施工已完成20%。**站前广场：**地下车库（包含车库、出入口及卫生间等相关配套设施）已完成10%。	高 晋	临淄火车站改造及周边片区开发建设指挥部
43	配合推进临临高速建设。	护栏安装、沥青路面摊铺、施划安全标志，完成产值4600万元。	**完成。**继续推进护栏安装、沥青路面摊铺、施划安全标识、边坡绿化、排水管施工。8月份产值将于9月中旬出具核算数据，预计完成4600万元以上。	高 晋	区交通运输局
44	实施临淄大道东延、大顺路北延等道路工程，打通学府路、天齐路等断头路，进一步畅通城市交通“主动脉”和“微循环”。	**道路工程：**持续推进拆迁和土地、文物等相关手续办理。**断头路：**齐王路顺接工程开展施工招标。	**完成。道路工程：**持续推进临淄大道东延、大顺路北延项目等建设手续。**断头路：**齐王路顺接工程正在开展施工招标。	高 晋	区交通运输局 区住建局

序号	年度目标任务	8月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
45	完成临淄大道内涝治理，整治11处城区易积水点。	完成盾构作业。	**未完成。项目共建工作坑17处，目前已启动16处，管涵顶进6000米，占管网总长的67%，项目完成总工程量的80%。**	高 晋	区住建局
46	加快推进齐都药业家属院、凤凰刘地村棚户区改造，完成裕丰花园片区等4个老旧小区改造项目，筹建人才公寓400套。	**棚户区改造：**刘地村新村现场基础施工。**人才公寓：**完成筹建任务70%。	**完成。棚户区改造**：刘地村5层主体施工，车库周边回填。**人才公寓：**完成筹建任务100%。	高 晋	区住建局
47	统筹推进合里、徐姚、齐鲁石化体育场片区建设，不断完善功能配套，带动城市有机更新。	**合里：**持续推进办理拆迁和土地、文物等手续。**徐姚：**进入诉讼程序或强制执行程序，配合拆迁。**石化体育场：**原体育场用地启动考古勘探。	**完成。合里：**大顺路北延项目正在办理土地、文物等手续。**徐姚：**西孙4户未拆迁进入诉讼程序；**石化体育场：**原体育场用地启动考古勘探。已完成用地范围勘测定界，正在办理文物勘探手续。	高 晋	区住建局（牵头） 闻韶街道办事处 稷下街道办事处
48	巩固城乡环境大整治精细管理大提升工作成效，全面开展城市精细管理十大提升行动，推动整治重点由主次干道向背街小巷延伸。	开展环境问题自查自纠。	**完成。**组织召开全区大整治大提升行动推进会，根据成绩分析，查找短板弱项，持续抓好各类问题整改。	高 晋	区综合行政执法局
49	深化全域公园城市建设，实施辛河路绿化提升、牛山郊野公园等14个项目，新改建26处街头游园、社区公园、村镇公园。	完成项目总投资的60%。	**完成。**完成项目总投资的74.8%。	高 晋	区综合行政执法局
50	运用市场化理念，对辛化路、牛山路等24条路段路灯进行节能改造。	组织审核控制价，发布需求公示。	**完成。**控制价已编写完成，等财政部门审核；完善招标文件。	高 晋	区综合行政执法局

序号	年度目标任务	8月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
51	新建200处5G基站，增设一批公共停车位、充电桩。	**5G基站：**累计完成新建基站130处。**停车位：**协调银行停车场接入区级智慧停车信息管理平台。累计新增公共停车位400个。**充电桩：**至少建设完成100个个人充电桩、20个公共充电桩。	**完成。5G基站：**累计完成新建基站153处。**停车位：**协调银行等商业停车场接入区级智慧停车信息管理平台。目前已接入27处，累计新增公共停车位420个。**充电桩：**建设完成个人充电桩108个、公共充电桩24个。	郭克华 房美男 高 晋	区工信局 区综合行政执法局 区发改局
52	牢牢守住保障国家粮食安全底线，建设高标准农田8000亩，新增水肥一体化面积1.1万亩，确保粮食种植面积只增不减。	**高标准农田：**及时发现、解决问题，推进工作进展。**水肥一体化：**继续开展土壤肥料及技术培训。	**完成。高标准农田：**项目全面开工建设，已完成工程总量的25%。**水肥一体化：**在重点镇街道开展技术宣传培训；上半年累计完成新增水肥一体化面积6857.41亩。	于海南	区农业农村局
53	支持禾丰种业创新发展，良种繁育、推广面积分别达到7.2万亩、1000万亩。	**禾丰种业创新发展：**组织提报省审品种材料。**良种繁育、推广：**完成考种、种子加工。	**完成。禾丰种业创新发展：**组织提报了6个省审品种有关材料。**良种繁育、推广：**完成穗行脱粒800个和单穗脱粒3000个，并完成室内考种；准备秋播种子。	于海南	区农业农村局
54	实施蔬菜三年攻坚行动，新改建一批标准化蔬菜大棚，培强做优西红柿、西葫芦等优势品牌。	规范蔬菜交易市场，确定1-2处规范化的蔬菜交易市场示范点；加快农产品销售电商平台建设。	**完成。**根据交易规模、地理位置、管理情况等因素，在齐都镇、皇城镇确定规范化蔬菜交易市场示范点各1处；依托天天优鲜等农业企业，开展抖音直播带货、小程序、微信群等多种方式的电商平台建设。	于海南	区农业农村局
55	积极培育农业新型经营主体，扶持巧媳妇、众得利、忆当年等企业发展壮大，市级以上农业龙头企业达30家。	将经过初审的龙头企业材料上报市局。根据市局要求组织3家以上企业申报。	**完成。**根据市局要求，已组织3家企业申报。	于海南	区农业农村局
56	新培育“三品一标”3个，争创省级区域公用品牌。	引导开展“三品一标”认证，增加品牌知名度。	**完成。**引导开展“三品一标”认证，增加品牌知名度。	于海南	区农业农村局

序号	年度目标任务	8月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
57	加快预制食品产业园、鲁担冷链仓储物流园、茂隆科技园等示范园区建设，促进一二三产深度融合发展。	**预制食品产业园：**协调办理专项债、项目贷。**鲁担物流园：**完成一期三七灰土回填和地基处理。**茂隆科技园：**启动一期5至12号楼建设，1、2、4号楼主体竣工，提交验收资料，等待验收。	**部分完成。预制食品产业园：因落地项目未达预期，后续手续目前暂缓办理。鲁担物流园：因考古和鲁担企业内部改制目前项目暂停。茂隆科技园：因诉讼及资金问题，5-12号楼建设尚未开工；**1、2、4号楼主体安装施工已完成。	于海南	淄博省级农业高新技术产业示范区管委会（牵头） 皇城镇政府
58	以村容村貌提升、垃圾污水治理为重点，全面推进农村人居环境示范片区创建三年攻坚行动，年内完成116个村提升工作。	完成年度创建任务的60%。	**完成。**完成年度创建任务的63%。	贾继元 高 晋 于海南	区农业农村局（牵头） 区综合行政执法局 区水利局 区住建局 区交通运输局 临淄生态环境分局
59	高标准做好省市示范项目建设，创建大夫店、麻王、西河、李家桥4个省级美丽乡村，完成朱台镇、凤凰镇、金山镇3个市级片区打造，争创国家乡村振兴示范县、省级乡村振兴衔接集中推进区。	迎接市级对4个省级美丽乡村示范村的验收。朱台镇精品片区和凤凰镇全域美丽乡村完成年度建设任务的60%。金山镇衔接乡村振兴集中推进区项目正常运行，开始产生收益。	**完成。**组织2022年度省级美丽乡村项目镇完成自评，并对村庄卫生进一步清理，迎接市级验收。朱台镇精品片区和凤凰镇全域美丽乡村完成年度建设任务的60%。金山镇衔接乡村振兴集中推进区项目正常运行，开始产生收益。	于海南	区农业农村局
60	新改建农村公路40公里，通过全国城乡交通运输一体化示范县、“四好农村路”示范县验收。	项目开工比例达到40%。	**完成。**项目开工比例达到85%，完成并通过全国“四好农村路”全国示范县验收。	高 晋	区交通运输局

序号	年度目标任务	8月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
61	深化乡风文明建设，持续推进移风易俗，让文明新风吹进千家万户。	1.做好文明实践示范点培育打造，迎接全市文明实践现场推进会实地观摩；实施新时代文明实践“星级管理”，遴选一批优秀文明实践星级站点。2.“中元节”期间倡议低碳文明祭扫；“七夕节”期间倡导健康文明婚礼消费观。	**完成。**1.围绕“1255”文明实践志愿服务体系和“齐有爱”工作品牌，打造齐有爱体验馆，目前硬装已完成；按照《淄博市新时代文明实践中心星级评定管理办法》对全区文明实践站进行分类分档，积极做好星级评定各项准备工作。2.发布《中元节文明祭扫倡议书》，倡导安全、文明、和谐、有序、低碳祭扫方式。3.举行“牵手七夕·团圆朝夕”主题领证仪式，开展倡导健康文明婚礼消费观活动12场。	李建华 崔 赟	区委宣传部 （牵头） 区民政局
62	创新壮大村集体经济“九策”，扎实推进党支部领办合作社实体化运营，力争村集体经济收入全部达到20万元以上，50万元以上村达120个。	调度8月份各镇办集体增收情况，力争村集体收入20万元以上村达到100个，50万元以上村达到50个。	**完成。**编印《临淄区农村集体经济合同专项清理整治案例汇编》，下发至涉农镇街道，供互相学习借鉴。截至8月底，全区378个行政村集体经济收入10万元以上的226个，占59.79%；20万元以上的175个，占46.3%；50万元以上的68个，占17.99%。	康义文 于海南	区委组织部 区农业农村局
63	推广鲁担惠农贷、“齐良保”、人保惠农保险等信贷保险产品，加大对种养殖大户、涉农小微企业、农业服务组织等支持力度。	累计放贷27000万元。	**未完成。**8月新增28户，新增担保贷款980万元；今年新增322户，**新增使用担保贷款17099万元**；在保662户，正在使用担保贷款33577万元。	郭克华 于海南	区财政局 （牵头） 区农业农村局
64	发挥农村产权交易服务网络优势，提升“三资”流转交易效率。	组织各镇街进行沟通学习，加快镇街产权交易服务站运行全覆盖。	**完成。**召开全区镇级农村产权交易服务站实体化运行工作推进会议，指导各镇街道进行全覆盖实体化运行。截至8月底，临淄区各交易服务站累计成交255笔，成交金额17566万元。为村集体累计增收279.9万元，节支608.8万元。	于海南	区农业农村局

序号	年度目标任务	8月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
65	成立区级电商快递分拣中心和镇村两级综合服务站，畅通三级商贸流通网络。	分拣设备进场安装调试完成，电商运营中心建设基本完工。	**完成。**区级快递分拣中心设备已安装完毕，试运行成功；极兔快递入驻园区，已正式运行；区电商孵化运营中心正式成立，在职员工13人。	高 晋 于海南	区供销社（牵头） 区交通运输局
66	建立农业农村人才资源库，重点引进一批生产经营、公共服务和乡村治理人才，培育一批“农创客”“田秀才”，打造乡村振兴强劲人才引擎。	宣传发动优秀农业农村人才申报省乡村之星。	**完成。**宣传发动优秀农业农村人才7人申报省乡村之星。	于海南	区农业农村局
67	大力发展环保产业，加强核心技术攻关，新增分布式光伏容量8万千瓦。	完成建设容量0.5万千瓦，累计完成建设容量5万千瓦。	**完成。**完成建设容量0.58万千瓦，累计完成建设容量5.33万千瓦。	郭克华	区发改局
68	建成投用北部能源供应中心。	力争项目建成投运。	**未完成。项目原定于6月份完成，目前剩余200余米管线正在施工。**	郭克华	区发改局
69	严控“两高”项目审批，关停齐鲁热电8台低效燃煤锅炉，加大清洁取暖替代推广力度。	督促推进齐鲁石化8台煤电机组关停。	**完成。**完成新建3台8万千瓦背压机组项目申请报告的编制，完成社会稳定分析评估报告备案意见。	郭克华 房美男	区发改局（牵头） 区行政审批服务局
70	提升产业园区节能环保水平，推进供热、供电、污水处理等基础设施共建共享，支持临淄经开区争创省级生态工业园区。	**齐鲁化工区：**1.完成园区管廊等专项规划编制初稿。2.完成北部污水处理厂建设任务40%。**经开区：**杨坡路北延项目，开始水稳碎石工程施工，继续附属工程施工。	**完成。齐鲁化工区：**1.已完成园区管廊等专项规划编制。2.已完成北部污水处理厂建设任务40%。**经开区：**杨坡路北延项目，进行水稳碎石工程施工及附属工程施工。	郭克华 贾继元	齐鲁化工区管委会 临淄经济开发区管委会

序号	年度目标任务	8月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
71	打好蓝天保卫战，加快齐鲁石化炼油厂尾气治理、齐鲁热电锅炉改造、鑫泰石化密闭除焦等39个治污项目建设，推进重点排放企业工程减排、管理减排，持续开展重点时段大气污染综合治理，力争空气质量优良率达到67%以上。	**工程减排、管理减排及综合治理：**持续开展臭氧及VOCs治理，针对前期检查发现问题进行回头看，确保问题整改到位。	**完成。工程减排、管理减排及综合治理：**引导企业建设重点涉气环保项目，已完成42个并发挥环境效益；通过抓协商减排、重点企业帮扶检查、洒水降尘、高值消除等4个方面的工作，持续开展臭氧及VOCs治理；对前期大气污染防治帮扶检查发现问题的整改情况进行“回头看”，对峻辰新材料、烯烃厂、包钢灵芝等企业现场核查，确保问题整改到位。	贾继元	临淄生态环境分局
72	打好碧水保卫战，统筹布局全区污水处理设施，建成齐鲁化工区北部污水处理厂、方宇污水处理厂，改造雨污分流管网5公里，完成36个村生活污水治理，确保河流断面水质稳定达标。	**北部污水处理厂：**完成建设任务40%。**方宇污水处理厂：**污水厂处理设备改造完成30%，缓冲水池施工。**雨污分流管网：**组织竣工验收。**农村生活污水：**累计22个村庄开工建设。**河流断面水质：**对10家企业开展雨水监测，持续规范企业雨排口运行管理工作。	**部分完成。北部污水处理厂：**已完成建设任务40%。**方宇污水处理厂：清源集团与九合金控公司对资产评估值未达成一致，收水范围未确定。雨污分流管网：**基本完成改造，组织竣工验收。**农村生活污水：**36个村庄已全部开工建设。**河流断面水质：**对16家企业排口及部分雨排口进行取样，持续推动企业雨污规范化管理工作。	郭克华 贾继元 高 晋	齐鲁化工区管委会 区财政局 区住建局 临淄生态环境分局
73	打好净土保卫战，全面落实“土十条”，推进化肥农药减量化、畜禽粪污资源化，有效管控土壤污染风险。	1.每月完成指导养殖场户5家。2.发布病虫情报1-2期。3.土壤污染隐患排查工作完成率达到90%；土壤污染重点监管企业年度自行监测工作完成30%。	**完成。**1.本月完成指导养殖场户8家。2.发布病虫情报2期。3.土壤污染隐患排查工作完成率90.1%；土壤污染重点监管企业年度自行监测工作已完成54.9%。	贾继元 于海南	临淄生态环境分局 （牵头） 区农业农村局
74	严格落实“全员环保”，加大刑责治污力度，严厉打击各类环境污染违法行为。	加强与行政部门协作配合，加大违法犯罪线索摸排力度，依法严厉打击生态环境和自然资源领域违法犯罪。	**完成。**8月份，涉嫌污染环境案立案1起，抓获犯罪嫌疑人3人，移送起诉至检察院6人。	贾继元 孙胜利	临淄公安分局 （牵头） 临淄生态环境分局

序号	年度目标任务	8月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
75	举一反三抓好中央和省环保督察反馈问题整改。	**淄河河道粉煤灰处置：**开展二期清运，当月处置约2万吨，累计处置约11万吨。**国Ⅲ车排查：**持续开展淘汰国Ⅲ及以下排放标准营运柴油货车排查。	**部分完成。淄河河道粉煤灰处置：因无资金预算无法进行招投标，粉煤灰处置二期工程暂未开工。国Ⅲ车排查：**已完成淘汰国Ⅲ及以下排放标准营运柴油货车排查。	郭克华 贾继元 房美男 高 晋 于海南	临淄生态环境分局（牵头） 区综合行政执法局 区工信局 区水利局 区发改局 区住建局 区农业农村局 区交通运输局
76	统筹推进河湖综合治理，严格执行河长制、湖长制，全面完成乌河流域综合治理工程。	完成安全度汛工作。	**完成。**已严格落实安全度汛相关工作要求，确保安全度汛。	于海南	区水利局
77	全域推进“无废城市”建设，扎实开展黄河流域“清废行动”，妥善处理历史遗留填埋点位问题。	1.全面开展危险废物规范化考核工作。2.严格按照时序节点督促有关单位推进历史遗留填埋点位问题整改。	**完成。**1.成立区“无废城市”建设领导小组和工作专班进行规范化考核。2.稷下街道郑王村窑坑点位已根据山东省环科院出具的管控方案进行管控，金山奥达等点位物料已规范收集暂存。	贾继元	临淄生态环境分局
78	用足用好中央财政预算内资金，加快独立工矿区改造提升。	调度独立工矿区中央预算内投资项目进展情况。	**完成。**凤凰花园幼儿园建设项目已完工。临淄经开区新医药产业园基础设施建设项目（一期）累计完成投资13891万元，投资完成率57.9%。工业学校实训基地项目获批中央预算内资金5000万元，项目完成投资2.8亿，投资完成率66.7%。	郭克华	区发改局

序号	年度目标任务	8月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
79	加强矿产资源监管，“零容忍”打击私挖盗采违法行为，完成4处废弃矿山生态修复，新增绿化造林2000亩。	**矿山生态修复：**定期对九顶矿业及综合治理项目进行监督检查，加强土地平整巡查监管科技信息化水平。**新增绿化造林：**绿化造林累计完成1600亩。	**部分完成。矿山生态修复：**1.借助无人机等科技手段，每月对九顶矿业矿区进行1次实地测量，动态掌握九顶矿业资源开发利用情况。2.督促土地平整项目施工单位严格按照土地平整方案施工，涉及矿产资源动用的，砂石资源量一律通过区公共资源交易平台集中处置，所得收益上缴区财政。**新增绿化造林：绿化造林累计完成1200亩。**	高 晋	区自然资源局
80	规范文物勘探发掘程序，发挥考古研究所作用，成立文物修复中心。	**文物勘探发掘：**在文物勘探发掘程序优化方案试行中，进一步调整和优化程序。**文物修复中心：**对需要修复的文物，编制修复计划以及具体修复方案。	**完成。文物勘探发掘：**文物考古调查勘探发掘程序已优化完毕并试运行。**文物修复中心：**对需要修复的文物，已编制修复计划及具体修复方案。	高 晋	区文物局
81	持续引进考古文博专业人才，依托淄博市工业学校设立文保专业，不断壮大本土考古人才队伍。	**壮大本土队伍：**1.推进文保专业校内实训中心建设，力争达到基本实训条件。2.征订学生教材及开发校本教材。3.制订文保专业课程授课计划。	**完成。壮大本土队伍：**1.已完成文保专业校内实训中心基础楼层建设，基本达到实训条件。2.已完成文保专业学生本学期教材征订工作；积极与临淄区考古研究所、莱芜职业学院、山东旅游职业学院、淄博师范高等专科学校对接，计划共同完善文保专业人才培养方案、开发校本教材。3.已制订文保专业课程授课计划。	郭克华 崔 赟 高 晋	区文物局（牵头） 区委编办 区人社局 区教体局
82	做好南马坊战国大墓、稷下学宫、赵家徐姚遗址等重大考古发现保护阐释工作，力争入选“全国十大考古发现”。	配合省考古院，做好南马坊战国大墓、稷下学宫遗址考古勘探发掘。	**完成。**积极配合省考古院，做好南马坊战国大墓、稷下学宫遗址考古勘探发掘。	高 晋	区文物局

序号	年度目标任务	8月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
83	依托北京大学临淄考古基地，深化与知名高校、科研院所合作，打造全国一流考古研学交流中心。	1.举办临淄区田野考古技术培训班。2.开展第三期公众考古活动。	**完成。**1.依托山东省第八届田野考古技术培训班，临淄区田野考古技术培训班在北京大学临淄田野考古实习基地开班，目前进行为期4个月的田野考古培训。2.已开展第三期公众考古活动。	高 晋	区文物局
84	启动《临淄齐国故城遗址总体保护规划》修编，加快推进齐国故城考古遗址公园建设，启动遗址博物馆建设，完成殉马坑、10号官殿保护展示项目。	编制遗址博物馆建筑改造设计方案初稿。	**完成。**已启动遗址博物馆建筑改造设计方案编制招标前期工作。	高 晋	区文物局
85	抓好古村落文化遗迹修复保护，加大非遗保护宣传推广力度，推动八仙戏、踩寸子等非遗焕发时代光彩。	**古村落（北刘征村民居建筑群）：**积极争取上级资金，根据资金情况，推进修缮保护。**非遗保护：**在文化馆组织八仙戏、踩寸子暑期培训班各1期，提升演出水平。	**完成。古村落（北刘征村民居建筑群）：**已通过专家评审；将按照市文旅局统一部署，组织对市级文保单位修缮项目进行招投标。**非遗保护：**组织八仙戏、踩寸子培训班各1期。	高 晋	区文物局 区文旅局 （牵头） 金山镇政府
86	加强与知名文旅公司洽谈合作，精准谋划一批能落地、效益好、可持续发展的优质项目。	邀请知名机构到马莲台实地考察，开展马莲台乡村旅游项目策划工作。	**完成。**琰东影视和同心投资到太公湖南侧柳店地块考察。	高 晋	区文旅局
87	提升景区管理运营水平，推动齐文化博物院创建国家4A级旅游景区。	持续做好基础设施优化和业态提升，完善创建申报材料。	**完成。**推进游客中心、旅游商品营销中心基础设施建设，完成智慧导览等设备安装。持续完善创建申报材料。	高 晋	区文旅局
88	实施“文化+”“旅游+”，精心培育工艺文创、红色研学、乡村休闲等文旅品牌，新推出一批精品文旅路线。	开展面向中高考生免门票活动，组织暑期中小学生研学活动。	**完成。**4家收费国有A级景区开展面向中高考生免门票活动，共组织暑期研学活动33次，接待人数1100人。	崔 赟 高 晋	区文旅局 （牵头） 区教体局

序号	年度目标任务	8月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
89	探索成立齐文化发展公司，整合姜太公祠、古车博物馆等文旅资源，积极创建省级文化和旅游消费示范区。	**争创文旅和旅游消费示范区：**发挥姜太公祠、古车博物馆研学旅游点优势，打造研学旅游新产品，开展研学活动。	**完成。争创文旅和旅游消费示范区：**积极打造研学新课程，通过抖音、网络等平台大力宣传。	高 晋	区文物局 区文旅局
90	启动建设数字博物馆，深化与故宫博物院、山东电视台等机构合作，开发一批数字文物藏品。	深入开展假期研学活动，通过实物博览和图片示意等形式讲解文物知识。	**完成。**组织开展暑期研学活动，接待3000人次。完成智慧导览等设备安装，通过实物博览和语音讲解等形式推广文物知识。	高 晋	区文旅局
91	完善“山东手造·临淄尚品”项目库，加大创意设计和宣传推介力度，激发手造产业创新发展活力。	组织非遗工坊负责人现场观摩学习交流。	**完成。**组织5家非遗项目负责人到山东巧媳妇酱油酿造技艺非遗工坊进行了观摩学习。组织4家区级非遗工坊参加了市级非遗工坊申报。	李建华 高 晋	区委宣传部（牵头） 区文旅局
92	启动市民文化中心建设。	梳理开工条件清单，做好体育板块开工准备。	**完成。**优化文体中心建设项目方案，进一步完善主体建筑风格、体育板块布局、运营业态补充等方面。	高 晋	区文旅局
93	新建城市书房、文化驿站等新型公共文化空间10个，新打造8个“5+N”基层综合性文化服务中心示范点，组建12支基层合唱团，切实提升群众文化生活品质。	**文化基础设施：**组织图书采购和图书编目工作，进一步优化文化设施内部环境氛围提升。**合唱团：**组织合唱团广泛到基层开展演唱活动。	**完成。文化基础设施：**对城市书房、文化驿站、5+N等建设情况进行督查，加快采购进度，尽快配备图书、设备。**合唱团：**组织合唱团参与“齐艺共舞·情沐齐风”戏曲乐舞大巡演活动。	高 晋	区文旅局
94	深入实施文化惠民工程，大力开展齐文化“六进”活动，举办“情沐齐风”“临淄之夏”等系列活动24场，组织“戏曲进校园”“戏曲进乡村”1000场。	制定文艺进校园活动方案，组织演出报名工作。按计划开展惠民演出。	**完成。**研究制定2023年临淄区戏曲进校园方案，组织文艺团体精选优秀节目开始报名。8月份组织惠民演出166场。	崔 赟 高 晋	区文旅局（牵头） 区教体局

序号	年度目标任务	8月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
95	高质量办好第二十届齐文化节。	专题调度活动筹备和宣传工作。	**完成。**召开齐文化节活动调度会和开幕式调度会4次，制定完善了各项活动实施方案，宣传工作陆续开展。	高 晋	区节办
96	认真落实稳岗就业扶持政策，统筹做好退役军人、失业人员、高校毕业生等重点群体就业服务，精心组织“军岗日”“春风行动”等专项活动19场，广泛开展职业技能培训，深化城乡公益性岗位扩容提质，新增城镇就业4500人以上。	举办“军岗日”专场招聘会。	**完成。**8月25日，举办“军岗日”专场招聘会，参会企业50家，提供岗位184个，参加280人，达成意向141人。	孙胜利 崔 赟	区人社局 区退役军人事务局
97	办好第九届创业创新大赛，营造更优“双创”发展生态。	做好创业创新大赛决赛前辅导提升工作。	**完成。**8月11日，开展了大赛决赛入围创业项目赛前集中辅导；8月中下月，开展了一对一辅导。	崔 赟	区人社局
98	实施新就业形态劳动者“暖心工程”，关心关爱新就业形态劳动者。	开展送清凉活动，为外卖小哥、快递员赠送消夏物品，对一线新就业形态劳动者进行慰问。	**完成。**8月9日，在雪宫街道商场街社区开展外卖小哥、快递员“夏送清凉”活动，为新就业形态劳动者送去了矿泉水、茶叶和毛巾等消暑物资。	崔 赟	区总工会
99	做好劳动综合维权“一件事”，全面保障劳动者合法权益。	建立月调度通报机制，及时挖掘推广好的经验做法，推进劳动综合维权一件事改革顺利实施。	**完成。**8月份，通过“一件事”改革受理工资类诉求案件49起，涉案金额93.5万元，按期办结率100%。各镇街道共计处理案件94起，就地化解81起，调解成功率86.2%，实现矛盾化解在基层。	崔 赟	区人社局

序号	年度目标任务	8月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
100	深入实施全民参保计划，扎实推进社保、医保扩面征缴，广泛推广“齐惠保”。	根据省、市参保扩面工作要求，制定我区医保参保扩面工作方案。	**完成**。截至8月底，我区共有543792人参保，新增参保8423人，较7月底增加1383人，距目标差额为18512人。分析上年度“齐惠保”投保、理赔数据，为9月6日“齐惠保”启动及下一步推广工作做好准备。	崔 赟	临淄医疗保障分局
101	完善突发急难综合救助机制，着力打造“爱山东+淄助你+齐助你”社会救助体系。	积极搭建多维度宣传辐射体系，借助公众号、政策宣传二维码、“爱山东”等媒介将社会救助信息全面宣传覆盖。	**完成**。1.将低保、临时救助等社会救助领域的相关政策生成二维码，利用宣传手册通过入户走访等方式广泛宣传。2.组织开展志愿服务进社区活动，开展救助政策宣讲。	崔 赟	区民政局
102	常态化做好动态监测帮扶工作，全方位预防和化解返贫致贫风险。	全年常态化做好大数据预警核查工作，实现动态监测，及时将符合条件的困难群众纳入监测帮扶范围；做好贫困人口的家庭人口自然变更工作。	**完成**。8月份累计核查预警数据2批次306条；拟纳入监测帮扶对象1户1人，正在走镇级审核流程；8月份脱贫享受政策户和防止返贫监测帮扶对象家庭人口自然变更18人次。	于海南	区农业农村局
103	加快多层次养老服务体系建设，完成困难失能、高龄老年人家庭养老床位及适老化改造192张。	累计完成项目任务总量的2/3。	**未完成。截至8月底，已完成困难失能、高龄老年人家庭养老床位及适老化改造100张，累计完成项目任务总量的52.08%。**	崔 赟	区民政局
104	认真落实双拥优抚政策，加强妇女儿童、青少年、残疾人等特殊群体权益保障。	1.根据省、市提标文件和标准，制定我区优抚对象抚恤和生活补助标准提高文件。2.开展家庭教育大讲堂1场。3.调查我区残疾人康复需求情况，在政策范围内全力满足其需求。	**完成**。1.省、市未下发提标文件和标准，继续按原标准为优抚对象发放抚恤补助。2.开展家庭教育大讲堂1场。3.对全区持证残疾人开展残疾人康复需求调查工作，在政策范围内尽力满足康复需求。	孙胜利 崔 赟	区妇联 区残联 区退役军人事务局

序号	年度目标任务	8月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
105	启动澭源学校、管仲中学建设，实施新一批农村学校资源整合，争创全国义务教育优质均衡区。	**农村学校资源整合：**推进保留学校办学条件提升改造项目进度。	**完成。农村学校资源整合：**农村布局调整工作完成，保留学校改造提升项目已竣工投用。	崔 赟	区教体局
106	建成投用3所城乡幼儿园，稳步提升公办园率，争创全国学前教育普及普惠区。	**宙合幼儿园：**教师配备到位，做好开园准备。**凤凰花园幼儿园：**绿化工程完工，内配工作完成。教师配备到位，做好开园准备。**辛店第一实验幼儿园：**主体建设施工。	**完成。宙合幼儿园：**教职工配备到位，准备开园。**凤凰花园幼儿园：**已经开园。**辛店第一实验幼儿园：**进行主体建设施工。	崔 赟	区教体局
107	支持淄博市工业学校建设高水平中职学校，加快“3+2”中高职贯通、“3+4”中本贯通全学科培养体系建设。	分配班级，准备新生入学。	**完成。**2023级共招收“3+2”10个专业17个班级707名学生，“3+4”1个班级40名学生。	崔 赟	区教体局
108	推广“1＋N”教育集团化办学，扩大优质教育资源辐射广度深度。	组织教师暑期读书学习活动。	**完成。**组织召开全区教体系统领导干部暑期读书会，开展各类教师培训及读书活动。	崔 赟	区教体局
109	深入开展“强课提质”行动，切实提高全学段教育教学质量。	开展暑期“新基础教育”理论培训学习班。组织各学段教研员总结本学期工作，并制订新学期计划。	**完成。**召开全区教体系统“三提三争”半年工作总结推进会暨领导干部暑期读书会，对“新基础教育”理论进行培训。组织各学段教研员认真完成了学期工作总结，并制定了新学期教研计划。	崔 赟	区教体局

序号	年度目标任务	8月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
110	全面完成中小学智慧校园建设，创建全省智慧教育示范区。	开展新进教师项目应用培训工作。积极筹备省级智慧教育示范区验收。	**完成。**开展新教师“智慧课堂教学应用”专题培训。积极筹备省级智慧教育示范区验收。	崔 赟	区教体局
111	加快区医疗中心、区妇保院综合楼、齐都中心卫生院项目进度，改建8处村卫生室。	**区医疗中心：**项目整体累计完成62.1%。**妇保院综合楼：**项目整体累计完成80%。**齐都中心卫生院：**办理文物、土地等各项手续。**村卫生室：**督导推进改、扩建工作。	**部分完成。区医疗中心：**项目整体累计完成62.5%。**妇保院综合楼：**项目整体累计完成80%。**齐都中心卫生院：待落实资金。村卫生室：**8处中心村卫生室、10处一般村卫生室均已完成建设工作。	崔 赟	区卫健局
112	推行乡村医生“区招镇管村用”模式，提高基层医疗服务水平。	完成乡村医生招聘工作。	**未完成。制定招聘计划，确定岗位类别。**	郭克华 崔 赟	区卫健局（牵头） 区委编办 区人社局 区财政局
113	链接引进高端优质资源，加强学科共建、远程诊疗等交流合作，打造市级以上重点学科2个。	加强对外合作交流，每月与省部级医院会诊数不低于75例。	**完成。**本月与省部级医院会诊数81例。	崔 赟	区卫健局
114	支持中医药事业发展，创建全国基层中医药工作示范区。	组织区属医院专家上线《健康临淄》节目，科普中医药相关知识。	**完成。**组织区中医医院上线《健康临淄》，科普中医药相关知识。	崔 赟	区卫健局

序号	年度目标任务	8月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
115	加强“三高共管、六病同防”医防融合慢性病管理。	复核验收“三高共管 六病同防”医防融合慢性病管理工作督导整改情况。	**完成。**已完成三高中心、三高基地及三高之家的建设工作。截至8月底，高血压患者管理人数55471人、高血糖患者管理人数23071人、高血脂患者管理人数38765人，8月随访人数23690人，并将数据同步至信息管理平台。	崔 赟	区卫健局
116	新创建国家卫生镇4个，实现省级卫生村全覆盖。	1.重点抓好凤凰镇创建巩固，积极筹备国家卫生镇验收。2.加强小餐饮店等经营场所管理，健全防蝇、防鼠、防尘等设施。	**完成。**1.对凤凰镇创建国家卫生镇资料评估和现场评估工作进行督导，进一步查缺补漏、强化举措，确保顺利通过国家卫生镇验收。2.开展食品经营场所集中排查整治，重点整治证照不全、“三防”设施使用不到位、经营环境脏乱差、消毒设施使用不规范等问题。	崔 赟	区卫健局
117	改造提升4处体育场，大力开展群众性体育活动，不断提高人民群众身体素质。	**齐都体育场：**按照前期策划意见，结合调研结果，开展方案策划。**齐鲁石化体育场：**原齐鲁石化体育场用地启动考古勘探。**足球学校体育场：**确定施工及监理单位。	**完成。齐都体育场：**优化文体中心建设项目方案，进一步完善主体建筑风格、体育板块布局、运营业态补充等方面。**齐鲁石化体育场：**原体育场用地启动考古勘探。已完成用地范围勘测定界，正在办理文物勘探手续。**足球学校体育场：**现已纳入区委党校整体搬迁项目，目前已确定改造建设方案，后续工作由区委党校牵头统筹推进。	郭克华 崔 赟	区教体局 区财政局 金山镇政府 闻韶街道 办事处 齐陵街道 办事处
118	强化食品药品监管，守牢食品药品安全底线。	试点新增“互联网+明厨亮灶”AI抓拍功能。	**完成。**对2家试点单位新增的智能抓拍功能进行调试使用。	贾继元	区市场监管局

序号	年度目标任务	8月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
119	加强智慧社区建设，构建信息化支撑、精细化服务的治理体系，夯实基层治理最小单元。	**智慧社区：**督导推进智慧安防小区建设。**基层治理：**对6个专属网格建立联络人机制；结合标准化创建工作，建立更加完善的标准体系。	**完成。智慧社区：**持续关注并保持智慧安防小区联网在线率100%。**基层治理：**6个专属网格已全部建立网格联络人机制。	周鹏飞 孙胜利	临淄公安分局 区委政法委
120	着力抓好初信初访办理、信访积案化解等工作，推动各类矛盾纠纷联动处置、多元调处。	对积案化解情况实行周调度、月排名，及时做好通报。	**完成。**定期对信访积案化解情况进行调度，在《信访工作简报》上以“每周访情”“每月访情”形式予以通报排名，督促各责任单位加大积案化解力度。	孙胜利	区信访局
121	完善安全生产“1347”工作体系，加快区应急指挥中心建设，纵深开展危化品、道路交通、燃气等重点行业领域隐患排查治理，坚决防范和遏制较大及以上事故发生。	1.完成应急指挥中心硬件产品建设；对软件系统进行测试、完善。2.开展隐患排查治理“回头看”。	**部分完成。1.根据市、区“一网统管”要求，将对全区指挥平台建设进行统一规划部署，应急指挥中心是否单独建设需重新论证。**2.持续调度推进全区重大事故隐患专项整治2023行动。截至8月底，共排查一般隐患12109条、已整改11462条，查改重大事故隐患176条，立案处罚1302起，罚款514万元。	郭克华 房美男	区应急管理局
122	标本兼治防范重大金融风险，严守不发生区域性金融风险底线。	配合相关单位加快推进打击逃废银行债务及非法集资陈案积案消化处置，协调银行机构对不良贷款能通过协商、分期还款、借新还旧等方式处置的尽快处置完毕。	**完成。**一是加大市交办的66条逃废银行债务旧线索处置力度，截至8月底，累计挽回总金额627.6万，盘活不良贷款金额1436.8万。对于市交办的143条新线索，已与银行沟通线索具体情况，形成分类处置意见后将推送相关部门依照职责进行约谈整改、依法打击工作。二是持续推进我区非法集资陈案积案化解处置工作。三是督促区内银行机构积极对上争取，加大不良贷款处置力度，截至7月底，我区已累计处置不良贷款10.67亿元。	郭克华	区发改局

序号	年度目标任务	8月份目标任务	完成情况	分管区领导	责任单位
123	深入开展“八五”普法，推动全民守法崇法护法。	对3处全国民主法治示范村（社区）、4处省级民主法治示范村（社区）进行复核。	**完成。**下发《关于开展全国、全省“民主法治示范村（社区）”复核工作的通知》和《关于对拟保留的全国和全省民主法治示范村（社区）进行实地检查的通知》；组织3处全国民主法治示范村（社区）、4处省级民主法治示范村（社区）进行自查，到刘家村、徐旺村、大柳村、西古东村等实地查看法治阵地建设情况，查阅档案资料。	孙胜利	区司法局
124	一体推进常态化扫黑除恶斗争，高压严打黄赌毒、盗抢骗等违法犯罪行为，全力维护社会大局和谐稳定。	不断强化对涉黑恶犯罪团伙及整个犯罪链条的打击；暗访全区涉黄赌场所；开展培训会，全力提升盗抢骗案件线索发现及侦破能力。	**完成。**逮捕涉毒犯罪嫌疑人1人。抓获传统侵财犯罪嫌疑人49人，其中刑事21人，行政28人；共破获案件50起，其中刑事案件15起，行政案件35起。	孙胜利	临淄公安分局